

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	白鷹町における循環のみのちの実現（重点計画）													
計画の期間	令和06年度～令和07年度（2年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	白鷹町													
計画の目標	農業集落排水処理区域（西高玉地区）を下水道に接続し、広域化による汚水処理の効率化を図り、快適な住環境の中でうるおいのある生活を送れるよう下水道整備を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		140	A	140	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		86		96
1	下水道を利用可能な区域の割合を86%（R7当初）から96%（R7末）に増加させる。（西高玉地区）			
	利用可能な区域の割合（西高玉地区）（%）	86%	89%	96%
	下水道処理区域面積（ha）/下水道事業区域面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠（ 汚水）	新設	西高玉地内汚水枝線工事 （広域化）	マンホールポンプN = 1 基 管渠 L=1.6km	白鷹町	■	■				140		-
											小計						140		
											合計						140		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

白鷹町社会資本整備総合計画（社会資本整備総合交付金）の事後評価を白鷹町下水道事業経営審議会で数値目標や事業効果の検証を行った。

事後評価の実施時期

令和8年度

公表の方法

白鷹町ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

下水道利用可能区域を86%（令和6年当初）から96%（令和7年度末）に予定通り増加させることができた。
西高玉地区を公共下水道へ接続が完了し令和8年4月より供用開始済み。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

西高玉地区（農業集落排水）を公共下水道に接続することにて、維持管理の効率化とコスト削減において大きな効果が期待される。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理区域面積（ha） / 下水道事業計画区域（ha）		
	最 終 目標値	96%	
	最 終 実績値	96%	